Envoyé en préfecture le 06/04/2016
Reçu en préfecture le 06/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160406-CP2016_03_7-DE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

___

# EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE

**Séance du 25 mars 2016**

**CP2016_03_7**
**id. 2389**

*L'an deux mille seize le vingt cinq mars , les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental ou de son représentant.*

*Présents ou ayant donné procuration de vote :*
*M. ALBUGUES, M. ASTRUC, M. BEQ, M. BESIERS, Mme CABOS, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme NEGRE, Mme RIOLS, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, M. WEILL*

*Absent(s) :*
*Mme BAREGES*

*Le quorum légal étant atteint, la Commission Permanente peut valablement délibérer.*

## AVENANT N°1 AU MARCHÉ 173/15 RELATIF À LA RÉPARATION DU PONT DE REYNIÈS

___

Un marché de travaux a été conclu avec l'entreprise SOL TP concernant la réparation de l'ouvrage d'art n°46 sur le Tarn – Pont de Reyniès.

Lors des études d'exécution de la réparation du pont, les vérifications de la stabilité de la voûte en phase provisoire ont mis en évidence un défaut de résistance de celle-ci vis à vis des contraintes de calcul, qui ne permet pas de mettre en oeuvre les dalles dans des conditions de sécurité suffisantes (risque de rupture de la voûte notamment lors de la mise en œuvre des éléments pré-fabriqués).

Envoyé en préfecture le 06/04/2016
Reçu en préfecture le 06/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160406-CP2016_03_7-DE

Il est apparu dès lors nécessaire de renforcer cette voûte avant mise en place des dalles.

Les travaux supplémentaires liés à cette contrainte sont l'objet de cet avenant qui a été examiné par la Commission d'Appel d'Offres du 17 mars 2016.

- l'augmentation du montant du marché :

| | | |
|---|---|---|
| Montant initial du marché HT | | 899 393,00 € |
| **Avenant n°1** | **Plus-value pour quantités supplémentaires** | **39 615,52 €** |
| | **Travaux supplémentaires** | **447 178,00 €** |
| | **Repliement provisoire des installations** | **4 095,00 €** |
| | **Indemnité d'interruption (4 semaines)** | **23 012,00 €** |
| **Nouveau montant du marché HT (hors clause de révision des prix)** | | **1 413 293,52 €** |

- la prolongation du délai :

| | | |
|---|---|---|
| Durée initiale du marché | | 6 mois |
| **Avenant n°1** | **Délai d'interruption** | **4 semaines** |
| | **Réalisation de travaux supplémentaires** | **13 semaines** |
| **Nouvelle durée du marché** | | **10 mois** |

Cet avenant a pour effet d'augmenter le montant du marché de 57,14% par rapport au montant initial et de prolonger la durée de 4 mois.

Sur la base des éléments pré-cités la commission d'appel d'offres a donné un avis favorable à la conclusion de cet avenant.

## DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Départemental du 28 avril 2015 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Vu la décision de la commission d'appel d'offres réunie le 17 mars 2016,

Envoyé en préfecture le 06/04/2016
Reçu en préfecture le 06/04/2016
Affiché le
ID : 082-228200010-20160406-CP2016_03_7-DE

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve, selon les conditions susvisées, l'avenant n° 1 au marché 173/15 conclu avec l'entreprise SOL TP concernant la réparation du pont de Reyniès portant ainsi le montant du marché à 1 413 293,52 € HT (hors clause de révision des prix) ;

- Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant, au nom et pour le compte du Département.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Christian ASTRUC